



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

**OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER L'AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CIMITERO
COMUNALE DI LAMPEDUSA, SITO IN ZONA CALA PISANA.**



ELABORATO

7.3

ELABORATO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI:

- **REPORT DEI LAVORI**

REV. DEL

IL SINDACO
dott. Salvatore Martello


IL R.U.P.

Giuseppe Architetto Licata

Viale della Vittoria, 98
92020 - Grotte (AG)
arch.giuseppelicata@virgilio.it
cell. 333 4563339
P.Iva 02663380844

IL PROGETTISTA

arch. Giuseppe Licata



Lampedusa e Linosa (AG), li _____

Comune di Lampedusa e Linosa

Provincia di Agrigento

Tabella Attività


OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER L'AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DI LAMPEDUSA, SITO IN ZONA CALA PISANA.

COMMITTENTE: Comune di Lampedusa e Linosa

Lampedusa e Linosa, 20/11/2017

Il Tecnico

(Arch. Licata Giuseppe)



Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
☐ Lavori a MISURA(Importo: 897 531.93)								
☐ Scavi, Demolizioni e trasporto in discarica(Importo: 30 205.79)								
☐ overflow(Importo: 1 200.38)								
18.01.01.02	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, ... ta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.	al m³	12.5	96.03	1 200.38			2
☐ Dismissione, pulizia accatastamento di pavimentazione aut ... l'eventuale strato di sottofondo in calcestruzzo d(Importo: 6 704.08)								
N.P.1	Dismissione, pulizia accatastamento di pavimentazione aut ... l'eventuale strato di sottofondo in calcestruzzo di cm 25.	m2	376	17.83	6 704.08			6
☐ Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simi ... rro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno(Importo: 6 870.30)								
01.03.04	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simi ... rro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.	al m³	326.38	21.05	6 870.30	16/11/2017	20/11/2017	3
☐ Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori d ... ta sarà riscontrata variazione delle classi di res(Importo: 9 762.30)								
01.01.01.04	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori d ... ta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.	al m³	384.04	25.42	9 762.30	27/11/2017	01/12/2017	5
☐ Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, ... cavo o demolizione misurato in sito e per ogni chi(Importo: 2 197.44)								
01.02.04.01	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, ... cavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:		3544.25	0.62	2 197.44	27/11/2017	27/11/2017	1
☐ Dismissione blocco palo di illuminazione tronco conico a ... io per dare il lavoro completo e a perfetta regola(Importo: 722.79)								
N.P.9	Dismissione blocco palo di illuminazione tronco conico a ... io per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	cadauno	3	240.93	722.79	27/11/2017	27/11/2017	1
☐ Dismissione di cancello esistente in acciaio inox delle d ... io per dare il lavoro completo e a perfetta regola(Importo: 218.50)								
N.P.17	Dismissione di cancello esistente in acciaio inox delle d ... io per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	a corpo	1	218.50	218.50	16/11/2017	16/11/2017	1
☐ Smontaggio, spostamento e rimontaggio di monumento lapide ... io per dare il lavoro completo e a perfetta regola(Importo: 2 530.00)								
N.P.18	Smontaggio, spostamento e rimontaggio di monumento lapide ... io per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	a corpo	1	2 530.00	2 530.00	16/11/2017	16/11/2017	1
☐ Stutture in fondazione e elevazione(Importo: 185 449.45)								
☐ Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... le barre di armatura. per opere in fondazione con(Importo: 9 057.95)								

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
03.01.01.02	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15	al m³	63.52	142.60	9 057.95	06/12/2017	11/12/2017	3
☐ Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B4 ... ministrazione): per strutture in cemento armato in(Importo: 52 246.30)								
03.02.01.01	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B4 ... ministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate	al kg	23856.76	2.19	52 246.30	11/12/2017	02/05/2018	65
☐ Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato ... in materia (queste ultime a carico dell'Amministr(Importo: 6 618.78)								
03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato ... in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).	al kg	2816.5	2.35	6 618.78	10/04/2018	03/05/2018	11
☐ Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, d ... per la superficie dei casseri a contatto dei congl(Importo: 28 205.13)								
03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, d ... per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.	al m²	1244.71	22.66	28 205.13	13/12/2017	04/05/2018	38
☐ Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato i ... tura. - Per opere in fondazione per lavori edili :(Importo: 43 211.67)								
03.01.02.02	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato i ... tura. - Per opere in fondazione per lavori edili : C 28/35	al m³	245.27	176.18	43 211.67	14/12/2017	02/03/2018	13
☐ Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato i ... atura. - Per opere in elevazione per lavori edili:(Importo: 26 754.27)								
03.01.02.10	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato i ... atura. - Per opere in elevazione per lavori edili: C 28/35	al m³	141.94	188.49	26 754.27	26/03/2018	04/05/2018	7
☐ Fornitura e collocazione di rivestimento isolante per mur ... ssario per dare il lavoro finito a perfetta regole(Importo: 2 562.50)								
N.P.2	Fornitura e collocazione di rivestimento isolante per mur ... ssario per dare il lavoro finito a perfetta regole d'arte.	m2	217.9	11.76	2 562.50	01/12/2017	05/12/2017	3
☐ Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzont ... armatura trasversale regolamentare. per luci fino(Importo: 16 792.85)								
03.03.01.01	Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzont ... armatura trasversale regolamentare. per luci fino a 6,00 m	al m²	225.68	74.41	16 792.85	21/03/2018	06/04/2018	7
☐ elementi prefabbricati(Importo: 288 227.36)								
☐ Fornitura,trasporto e posa in opera di batteria di loculi ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola(Importo: 265 981.04)								
N.P.3	Fornitura,trasporto e posa in opera di batteria di loculi ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	cadauno	4	2 733.87	10 935.48	02/03/2018	02/03/2018	1
N.P.4	Fornitura,trasporto e posa in opera di batteria di loculi ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	cadauno	92	2 586.25	237 935.00	02/03/2018	12/03/2018	7
N.P.5	Fornitura,trasporto e posa in opera di batteria di loculi ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	cadauno	8	2 138.82	17 110.56	12/03/2018	15/03/2018	4

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
☐ Fornitura e posa in opera di cassetta ossario in batteria ... onere e magistero per realizzare l'opera a regola(Importo: 22 246.32)								
N.P.6	Fornitura e posa in opera di cassetta ossario in batteria ... onere e magistero per realizzare l'opera a regola d'arte.	cadauno	24	926.93	22 246.32	16/03/2018	19/03/2018	2
☐ Tompagni e tramezzi(Importo: 49 150.33)								
☐ Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con ... arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerc(Importo: 42 564.30)								
02.01.04	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con ... arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.	al m³	176.33	241.39	42 564.30	26/04/2018	14/05/2018	12
☐ Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg ... spessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-(Importo: 6 586.03)								
02.02.01.01	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg ... spessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP	al m²	215.3	30.59	6 586.03	11/05/2018	28/05/2018	12
☐ Rifiniture(Importo: 251 300.63)								
☐ Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo no ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola(Importo: 35 485.25)								
09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo no ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	al m²	1239.01	28.64	35 485.25	28/05/2018	11/06/2018	11
☐ Finiture idrofugata a civile media (rasante) e successiv ... sario per dare il lavoro completo a perfetta regol(Importo: 30 527.64)								
N.P.20	Finiture idrofugata a civile media (rasante) e successiv ... sario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte	m2	1174.14	26.00	30 527.64	11/06/2018	28/06/2018	14
☐ Fornitura e collocazione di scossalina in lamiera prevern ... ssario per dare il lavoro finito a perfetta regole(Importo: 7 893.42)								
N.P.23	Fornitura e collocazione di scossalina in lamiera prevern ... ssario per dare il lavoro finito a perfetta regole d'arte.	m	336.75	23.44	7 893.42	27/06/2018	29/06/2018	3
☐ Intonaco civile per interni dello spessore complessivo no ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola(Importo: 15 718.59)								
09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo no ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	al m²	679.87	23.12	15 718.59	02/07/2018	23/07/2018	16
☐ Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello s ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola(Importo: 8 260.30)								
09.01.03	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello s ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	al m²	475.55	17.37	8 260.30	10/09/2018	14/09/2018	5
☐ Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina ... corre per dare il lavoro compiuto a perfetta regol(Importo: 2 995.97)								
11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina ... corre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	al m²	475.55	6.30	2 995.97	14/09/2018	21/09/2018	6
☐ Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolic ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola(Importo: 11 815.36)								

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
05.09	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolic ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	al m²	202.63	58.31	11 815.36	10/09/2018	17/09/2018	6
☐ Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due pa ... entemente dall'interno o dall'esterno con apposita(Importo: 7 304.47)								
08.03.09	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due pa ... entemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.	al m²	24.05	303.72	7 304.47	28/09/2018	28/09/2018	1
☐ Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... erfetta regola d'arte. collocato all'interno degli(Importo: 2 458.86)								
05.12.01	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... erfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici	al m²	120.12	20.47	2 458.86	19/09/2018	26/09/2018	6
☐ Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con s ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola(Importo: 7 471.83)								
05.06	Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con s ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	al m²	138.83	53.82	7 471.83	21/09/2018	27/09/2018	5
☐ Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ... ate dalla D.L. battiscopa a becco civetta 8x30 cm(Importo: 1 098.77)								
05.16.01	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ... ate dalla D.L. battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm	al m	60.84	18.06	1 098.77	27/09/2018	01/10/2018	3
☐ Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... erfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli(Importo: 7 229.64)								
05.12.02	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... erfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici	al m²	537.12	13.46	7 229.64	01/10/2018	04/10/2018	4
☐ Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione pe ... ore non inferiore a 28 mm per elementi di formato(Importo: 2 070.58)								
06.02.07.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione pe ... ore non inferiore a 28 mm per elementi di formato 40x40 cm	al m²	29.42	70.38	2 070.58	04/10/2018	08/10/2018	3
☐ Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con gua ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola(Importo: 7 991.72)								
12.01.03	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con gua ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	al m²	496.38	16.10	7 991.72	04/09/2018	11/09/2018	6
☐ Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qua ... di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino(Importo: 41 037.65)								
10.01.01	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qua ... di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e simili	al m²	353.99	110.98	39 285.81	03/10/2018	04/10/2018	2
10.03.01	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qua ... di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e simili	al m²	12.09	144.90	1 751.84	03/10/2018	11/10/2018	7

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
☐ Fornitura, e collocazione di staffa in bronzo per sostegn ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola(Importo: 17 064.96)								
N.P.8	Fornitura, e collocazione di staffa in bronzo per sostegn ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cadauno	512	33.33	17 064.96	11/10/2018	12/10/2018	2
☐ Fornitura, e collocazione di perno tipo parma in bronzo p ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola(Importo: 6 412.23)								
N.P.21	Fornitura, e collocazione di perno tipo parma in bronzo p ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cadauno	153	41.91	6 412.23	12/10/2018	15/10/2018	2
☐ Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con r ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola(Importo: 5 161.01)								
10.11	Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con r ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	al m	2177.64	2.37	5 161.01	03/10/2018	04/10/2018	2
☐ Messa in opera di pavimentazione autobloccante esistente ... l'onere della compattazione con apposita piastra(Importo: 3 164.70)								
N.P.7	Messa in opera di pavimentazione autobloccante esistente ... l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante	m2	210	15.07	3 164.70	01/10/2018	09/10/2018	7
☐ Fornitura e posa in opera di cancelli carrabile e pedonal ... orre per dare il lavoro completo a perfetta regola(Importo: 7 877.27)								
N.P.22	Fornitura e posa in opera di cancelli carrabile e pedonal ... orre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	a corpo	1	7 877.27	7 877.27	16/10/2018	16/10/2018	1
☐ Fornitura e posa in opera di controsoffitti piani in rete ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola(Importo: 1 324.41)								
12.03.02	Fornitura e posa in opera di controsoffitti piani in rete ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	al m²	29.23	45.31	1 324.41	24/09/2018	26/09/2018	3
☐ Fornitura e collocazione d'infisso di PVC per portoncino, ... smittanza termica complessiva non superiore a 2,0(Importo: 5 808.35)								
08.02.05.01	Fornitura e collocazione d'infisso di PVC per portoncino, ... smittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K)	al m²	18.24	318.44	5 808.35	24/08/2018	29/08/2018	4
☐ Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzat ... smittanza termica complessiva non superiore a 2,0(Importo: 9 613.20)								
08.02.01.01	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzat ... smittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K)	al m²	24	400.55	9 613.20	20/08/2018	23/08/2018	4
☐ Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in con ... , da compensarsi a parte. per elementi di formato(Importo: 4 042.84)								
06.02.15.02	Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in con ... , da compensarsi a parte. per elementi di formato 16x12 cm	al m	102.48	39.45	4 042.84	01/10/2018	09/10/2018	7
☐ Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera prevernica ... ompleta ed a perfetta regola d'arte. per diametro(Importo: 1 471.61)								

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
15.04.13.01	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 80 mm	al m	58.7	25.07	1 471.61	04/09/2018	05/09/2018	2
Impianto elettrico(Importo: 36 329.14)								
Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, ... cavo o demolizione misurato in sito e per ogni chi(Importo: 21.70)								
01.02.04.01	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, ... cavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:		35	0.62	21.70	17/07/2018	17/07/2018	1
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli a ... eccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale c(Importo: 207.13)								
01.02.03	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli a ... eccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato	al m³	58.02	3.57	207.13	16/07/2018	17/07/2018	2
Fornitura e montaggio di quadro elettrico per ente distri ... o con malta cementizia, ed ogni altro onere ed acc(Importo: 1 265.00)								
N.P.10	Fornitura e montaggio di quadro elettrico per ente distri ... o con malta cementizia, ed ogni altro onere ed accessorio.	cadauno	1	1 265.00	1 265.00	20/08/2018	22/08/2018	3
Fornitura e montaggio di quadro elettrico GENERALE preass ... o con malta cementizia, ed ogni altro onere ed acc(Importo: 5 635.00)								
N.P.11	Fornitura e montaggio di quadro elettrico GENERALE preass ... o con malta cementizia, ed ogni altro onere ed accessorio.	cadauno	1	5 635.00	5 635.00	21/08/2018	27/08/2018	5
Fornitura e montaggio di quadro elettrico ONORANZE FUNEBR ... o con malta cementizia, ed ogni altro onere ed acc(Importo: 1 495.00)								
N.P.12	Fornitura e montaggio di quadro elettrico ONORANZE FUNEBR ... o con malta cementizia, ed ogni altro onere ed accessorio.	cadauno	1	1 495.00	1 495.00	24/08/2018	27/08/2018	2
Fornitura e montaggio di quadro elettrico SALA AUTOPTICA ... o con malta cementizia, ed ogni altro onere ed acc(Importo: 2 461.00)								
N.P.13	Fornitura e montaggio di quadro elettrico SALA AUTOPTICA ... o con malta cementizia, ed ogni altro onere ed accessorio.	cadauno	1	2 461.00	2 461.00	27/08/2018	28/08/2018	2
Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato ce ... pleta a perfetta regola d'arte per pozzetti da 40x(Importo: 1 985.20)								
18.01.03.01	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato ce ... pleta a perfetta regola d'arte per pozzetti da 40x40x50 cm	cad.	14	141.80	1 985.20	17/07/2018	19/07/2018	3
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a ... a a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura(Importo: 1 183.14)								
06.04.01.01	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a ... a a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN)	al kg	378	3.13	1 183.14	20/07/2018	20/07/2018	1
Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con ma ... unzionante a perfetta regola d'arte. diametro pari(Importo: 582.00)								

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
18.08.02.02	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con ma ... unzionante a perfetta regola d'arte. diametro pari a 50 mm	al m	120	4.85	582.00	17/07/2018	24/07/2018	6
<input checked="" type="checkbox"/> Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con ma ... unzionante a perfetta regola d'arte. diametro pari(Importo: 981.75)								
18.08.02.03	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con ma ... unzionante a perfetta regola d'arte. diametro pari a 63 mm	al m	175	5.61	981.75	23/07/2018	24/07/2018	2
<input checked="" type="checkbox"/> Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda ... ento con parti metalliche da proteggere o intercon(Importo: 354.00)								
18.07.06	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda ... ento con parti metalliche da proteggere o interconnettere.	al m	50	7.08	354.00	25/07/2018	26/07/2018	2
<input checked="" type="checkbox"/> Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e co ... ompleta a perfetta regola d'arte secondo le vigen(Importo: 259.90)								
18.07.05	Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e co ... ompleta a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme.	cad.	5	51.98	259.90	26/07/2018	26/07/2018	1
<input checked="" type="checkbox"/> Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato co ... 'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 2 x(Importo: 921.00)								
18.05.04.01	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato co ... 'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 2 x 1,5 mm ²	al m	300	3.07	921.00	27/07/2018	01/08/2018	4
<input checked="" type="checkbox"/> Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato co ... l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1(Importo: 1 409.70)								
18.05.02.05	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato co ... l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 10 mm ²	al m	370	3.81	1 409.70	31/07/2018	06/08/2018	5
<input checked="" type="checkbox"/> Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato co ... l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1(Importo: 688.55)								
18.05.02.04	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato co ... l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 6 mm ²	al m	235	2.93	688.55	02/08/2018	10/08/2018	7
<input checked="" type="checkbox"/> Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonic ... nte, comprese opere murarie. - per ogni punto di r(Importo: 496.80)								
14.06.02	Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonic ... nte, comprese opere murarie. - per ogni punto di ricezione	cad.	2	248.40	496.80	13/07/2018	13/07/2018	1
<input checked="" type="checkbox"/> Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65 ... pera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada(Importo: 3 111.90)								
14.05.08.04	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65 ... pera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 24 W	cad.	6	178.94	1 073.64	13/07/2018	13/07/2018	1
14.05.07.04	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65 ... pera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 24 W	cad.	14	145.59	2 038.26	13/07/2018	13/07/2018	1

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
<input type="checkbox"/> Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, p ... era finita a perfetta regola d'arte. Con lampade F(Importo: 2 427.04)								
14.05.05.04	Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, p ... era finita a perfetta regola d'arte. Con lampade FL 2x36 W	cad.	16	151.69	2 427.04	13/07/2018	13/07/2018	1
<input type="checkbox"/> Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, p ... era finita a perfetta regola d'arte. Con lampada F(Importo: 1 799.52)								
14.05.05.02	Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, p ... era finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FL 1x58 W	cad.	12	149.96	1 799.52	13/07/2018	13/07/2018	1
<input type="checkbox"/> Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna I ... pera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada(Importo: 938.40)								
14.05.01.01	Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna I ... pera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 18 W	cad.	17	55.20	938.40	13/07/2018	13/07/2018	1
<input type="checkbox"/> Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, compl ... Ita cementizia e ogni altro onere. Dimensione 116x(Importo: 93.96)								
14.03.06.02	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, compl ... Ita cementizia e ogni altro onere. Dimensione 116x92x70 mm	cad.	12	7.83	93.96	30/07/2018	31/07/2018	2
<input type="checkbox"/> Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, compl ... Ita cementizia e ogni altro onere. Dimensione 154x(Importo: 124.74)								
14.03.06.03	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, compl ... Ita cementizia e ogni altro onere. Dimensione 154x92x70 mm	cad.	11	11.34	124.74	30/07/2018	01/08/2018	3
<input type="checkbox"/> Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commuta ... minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione(Importo: 1 779.05)								
14.01.01.01	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commuta ... minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm²	cad.	65	27.37	1 779.05	27/07/2018	06/08/2018	7
<input type="checkbox"/> Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, dev ... minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione(Importo: 963.25)								
14.01.03.01	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, dev ... minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm²	cad.	25	38.53	963.25	30/07/2018	08/08/2018	8
<input type="checkbox"/> Punto di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da ... minuteria, ed ogni altro onere. Conduttori sezione(Importo: 60.95)								
14.01.05.01	Punto di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da ... minuteria, ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm²	cad.	5	12.19	60.95	07/08/2018	08/08/2018	2
<input type="checkbox"/> Maggiorazione per realizzazione di punto di comando lumin ... mando predisposto per localizzazione dello stesso(Importo: 23.60)								
14.01.06	Maggiorazione per realizzazione di punto di comando lumin ... mando predisposto per localizzazione dello stesso al buio.	cad.	5	4.72	23.60	08/08/2018	08/08/2018	1
<input type="checkbox"/> Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/ ... collegamento dell'apparecchio modulare e ogni altr(Importo: 130.60)								

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
14.01.07	Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/ ... collegamento dell'apparecchio modulare e ogni altro onere.	cad.	20	6.53	130.60	08/08/2018	08/08/2018	1
☐ Installazione di relè interruttore/commutatore di tipo el ... già predisposti. Inclusa la minuteria ed ogni altr(Importo: 70.15)								
14.01.08	Installazione di relè interruttore/commutatore di tipo el ... già predisposti. Inclusa la minuteria ed ogni altro onere.	cad.	5	14.03	70.15	09/08/2018	09/08/2018	1
☐ Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofa ... minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione(Importo: 87.64)								
14.01.09.03	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofa ... minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm²	cad.	2	43.82	87.64	09/08/2018	09/08/2018	1
☐ Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con ... elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione(Importo: 2 075.40)								
14.01.11.01	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con ... elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm²	cad.	45	46.12	2 075.40	09/08/2018	21/08/2018	8
☐ Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1. ... di terra laterali e centrale e alveoli di fase sc(Importo: 39.70)								
14.01.14	Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1. ... di terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati.	cad.	10	3.97	39.70	21/08/2018	21/08/2018	1
☐ Punto presa telefono di attestamento linea telefonica est ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola(Importo: 71.76)								
14.01.19	Punto presa telefono di attestamento linea telefonica est ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	cad.	1	71.76	71.76	22/08/2018	22/08/2018	1
☐ Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con line ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola(Importo: 83.26)								
14.01.21	Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con line ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	cad.	1	83.26	83.26	22/08/2018	22/08/2018	1
☐ Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo uni ... segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione(Importo: 676.80)								
14.03.03.02	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo uni ... segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm²	al m	480	1.41	676.80	09/08/2018	24/08/2018	11
☐ Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo uni ... segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione(Importo: 931.00)								
14.03.03.03	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo uni ... segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm²	al m	475	1.96	931.00	09/08/2018	24/08/2018	11
☐ Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo uni ... segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione(Importo: 893.55)								

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
14.03.03.04	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo uni ... segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 6,0 mm²	al m	345	2.59	893.55	09/08/2018	24/08/2018	11
Impianto di scarico acque nere, bionde e me(Importo: 22 922.37)								
Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, ... cavo o demolizione misurato in sito e per ogni chi(Importo: 117.80)								
01.02.04.01	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, ... cavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:		190	0.62	117.80	05/09/2018	05/09/2018	1
Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, ... ta sarà riscontrata variazione delle classi di res(Importo: 4 998.36)								
18.01.01.02	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, ... ta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.	al m³	52.05	96.03	4 998.36	21/08/2018	24/08/2018	4
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli a ... eccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale c(Importo: 929.09)								
01.02.03	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli a ... eccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato	al m³	260.25	3.57	929.09	05/09/2018	05/09/2018	1
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a ... a a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura(Importo: 3 211.38)								
06.04.01.01	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a ... a a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN)	al kg	1026	3.13	3 211.38	07/09/2018	07/09/2018	1
Fornitura e montaggio e installazione di valvola antirifi ... il lavoro completo e funzionante a perfetta regola(Importo: 1 288.00)								
N.P.14	Fornitura e montaggio e installazione di valvola antirifi ... il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.	cadauno	4	322.00	1 288.00	30/08/2018	31/08/2018	2
Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tip ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola(Importo: 2 709.40)								
15.04.24	Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tip ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad.	38	71.30	2 709.40	06/09/2018	07/09/2018	2
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fog ... da compensarsi a parte. D esterno 110 mm; interno(Importo: 926.07)								
13.07.03.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fog ... da compensarsi a parte. D esterno 110 mm; interno 103,6 mm	al m	64.4	14.38	926.07	24/08/2018	31/08/2018	6
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fog ... da compensarsi a parte. D esterno 125 mm; interno(Importo: 4 549.86)								
13.07.03.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fog ... da compensarsi a parte. D esterno 125 mm; interno 117,6 mm	al m	282.6	16.10	4 549.86	24/08/2018	31/08/2018	6
Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazio ... icati dalla norma UNI EN 12056-1/5. - per punto di(Importo: 1 342.74)								
15.04.02	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazio ... icati dalla norma UNI EN 12056-1/5. - per punto di scarico	cad.	14	95.91	1 342.74	03/09/2018	05/09/2018	3

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
☐ Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi ... pletati ed a perfetta regola d'arte.. per diametro d(Importo: 1 297.17)								
15.04.14.05	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi ... pletati ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 100 mm	al m	63	20.59	1 297.17	30/08/2018	05/09/2018	5
☐ Fornitura e collocazione di autoclave per acqua uso sanitari ... i elettrici. Compreso di collettore e valvole di c(Importo: 1 552.50)								
N.P.16	Fornitura e collocazione di autoclave per acqua uso sanitari ... i elettrici. Compreso di collettore e valvole di chiusura.	cadauno	1	1 552.50	1 552.50	07/09/2018	07/09/2018	1
☐ Impianto idrico-sanitario(Importo: 20 397.19)								
☐ Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, ... la sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza(Importo: 549.29)								
18.01.01.02	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, ... la sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.	al m³	5.72	96.03	549.29	14/08/2018	17/08/2018	3
☐ Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli a ... eccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale c(Importo: 102.07)								
01.02.03	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli a ... eccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato	al m³	28.59	3.57	102.07	31/08/2018	31/08/2018	1
☐ Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a ... a a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura(Importo: 760.59)								
06.04.01.01	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a ... a a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN)	al kg	243	3.13	760.59	31/08/2018	31/08/2018	1
☐ Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte(Importo: 641.70)								
15.04.24	Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad.	9	71.30	641.70	31/08/2018	31/08/2018	1
☐ Fornitura e collocazione di autoclave per acqua uso sanitari ... i elettrici. Compreso di collettore e valvole di c(Importo: 1 552.50)								
N.P.19	Fornitura e collocazione di autoclave per acqua uso sanitari ... i elettrici. Compreso di collettore e valvole di chiusura.	cadauno	1	1 552.50	1 552.50	07/09/2018	07/09/2018	1
☐ Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina ... ca in ottone OT 58 con premistoppa in tubetto algo(Importo: 47.27)								
15.04.10	Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina ... ca in ottone OT 58 con premistoppa in tubetto algonato.	cad.	1	47.27	47.27	17/08/2018	17/08/2018	1
☐ Impianto di produzione ACS con scaldacqua elettrici o ter ... perfetta regola d'arte. Per Scaldacqua elettrico d(Importo: 1 725.00)								
N.P.15	Impianto di produzione ACS con scaldacqua elettrici o ter ... perfetta regola d'arte. Per Scaldacqua elettrico da l 100.	cadauno	3	575.00	1 725.00	07/09/2018	07/09/2018	1
☐ Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico ... o d'acqua: con tubazioni in multistrato coibentato(Importo: 953.81)								

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
15.04.01.02	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idri ... o d'acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm	cad.	13	73.37	953.81	17/08/2018	20/08/2018	2
<input checked="" type="checkbox"/> Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da ½" compreso ogni onere e magistero.(Importo: 188.37)								
15.04.04	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da ½" compreso ogni onere e magistero.	cad.	7	26.91	188.37	20/08/2018	21/08/2018	2
<input checked="" type="checkbox"/> Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilen ... gni altro onere e magistero. per diametro esterno(Importo: 364.05)								
15.04.07.02	Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilen ... gni altro onere e magistero. per diametro esterno da 32 mm	al m	95.3	3.82	364.05	20/08/2018	24/08/2018	5
<input checked="" type="checkbox"/> Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... pleta a perfetta regola d'arte. per diametro DN 16(Importo: 1 545.60)								
15.04.09.01	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... pleta a perfetta regola d'arte. per diametro DN 16x11,6 mm	al m	120	12.88	1 545.60	24/08/2018	31/08/2018	6
<input checked="" type="checkbox"/> Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... ompleta a perfetta regola d'arte. per diametro DN(Importo: 2 300.20)								
15.04.09.02	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... ompleta a perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x15 mm	al m	155	14.84	2 300.20	24/08/2018	31/08/2018	6
<input checked="" type="checkbox"/> Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellan ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola(Importo: 2 170.08)								
15.01.05	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellan ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad.	6	361.68	2 170.08	03/09/2018	05/09/2018	3
<input checked="" type="checkbox"/> Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès por ... nte a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di(Importo: 306.71)								
15.01.04.02	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès por ... nte a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 80x80 cm	cad.	1	306.71	306.71	05/09/2018	05/09/2018	1
<input checked="" type="checkbox"/> Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana v ... per dare l'opera completa e funzionante a perfetta(Importo: 1 678.80)								
15.01.08	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana v ... per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.	cad.	6	279.80	1 678.80	05/09/2018	06/09/2018	2
<input checked="" type="checkbox"/> Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monobloc ... e per dare l'opera completa e funzionante a regola(Importo: 2 175.80)								
15.03.02	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monobloc ... e per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.	cad.	1	2 175.80	2 175.80	05/09/2018	05/09/2018	1
<input checked="" type="checkbox"/> Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabil ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola(Importo: 2 083.80)								

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
15.03.04	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad.	1	2 083.80	2 083.80	05/09/2018	06/09/2018	2
☐ Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza riba ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola(Importo: 434.01)								
15.03.05	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza riba ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad.	1	434.01	434.01	07/09/2018	07/09/2018	1
☐ Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disa ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola(Importo: 507.15)								
15.03.06	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disa ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad.	1	507.15	507.15	07/09/2018	07/09/2018	1
☐ Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola(Importo: 310.39)								
15.03.07	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad.	1	310.39	310.39	07/09/2018	07/09/2018	1
☐ Impianto di condizionamento(Importo: 7 565.85)								
☐ Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di c ... à esterna a 1 metro di distanza non superiore a: 4(Importo: 7 565.85)								
24.03.03.05	Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di c ... à esterna a 1 metro di distanza non superiore a: 48 dB(A).	cad.	3	2 521.95	7 565.85	10/05/2018	10/05/2018	1
☐ Prove di laboratorio(Importo: 1 876.63)								
☐ Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm ... provini. UNI EN 12390-3:2009 - Per ogni coppia di(Importo: 640.08)								
20.11.01	Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm ... provini. UNI EN 12390-3:2009 - Per ogni coppia di provini	cad.	21	30.48	640.08	04/05/2018	04/05/2018	1
☐ Prova di abbassamento al cono (Slump test). Verifica dell ... l calcestruzzo fresco. UNI EN12350-2:2009 - Per og(Importo: 53.82)								
20.12.01	Prova di abbassamento al cono (Slump test). Verifica dell ... l calcestruzzo fresco. UNI EN12350-2:2009 - Per ogni prova	cad.	3	17.94	53.82	20/12/2017	23/02/2018	3
☐ Confezionamento di calcestruzzo fresco in cubiere (15*15*15 cm). UNI EN12390-2:2009 - Per ogni serie da 2 provini(Importo: 413.07)								
20.12.04	Confezionamento di calcestruzzo fresco in cubiere (15*15*15 cm). UNI EN12390-2:2009 - Per ogni serie da 2 provini	cad.	21	19.67	413.07	14/12/2017	04/05/2018	20
☐ Prova di trazione con determinazione di snervamento, rott UNI EN ISO 6892-1:2009; D.M. 14.01.2008 - Per og(Importo: 331.68)								
20.14.01	Prova di trazione con determinazione di snervamento, rott UNI EN ISO 6892-1:2009; D.M. 14.01.2008 - Per ogni prova	cad.	4	82.92	331.68	05/12/2017	05/12/2017	1

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
<input type="checkbox"/> Prova di piegamento e raddrizzamento. (per ogni terna). UNI EN ISO 7438:2005; D.M. 14.01.2008(Importo: 141.24)								
20.14.03	Prova di piegamento e raddrizzamento. (per ogni terna). UNI EN ISO 7438:2005; D.M. 14.01.2008	cad.	4	35.31	141.24	05/12/2017	05/12/2017	1
<input type="checkbox"/> Taglio e preparazione della barra di acciaio, in tondo ad ... UNI EN ISO 7438:2005; D.M. 14.01.2008 - Per ogni(Importo: 91.92)								
20.14.07	Taglio e preparazione della barra di acciaio, in tondo ad ... UNI EN ISO 7438:2005; D.M. 14.01.2008 - Per ogni campione	cad.	12	7.66	91.92	05/12/2017	05/12/2017	1
<input type="checkbox"/> Prova di trazione su provetta di reti o tralicci elettros UNI EN ISO 6892-1:2009; D.M. 14.01.2008 - Per ogni(Importo: 181.93)								
20.17.01	Prova di trazione su provetta di reti o tralicci elettros UNI EN ISO 6892-1:2009; D.M. 14.01.2008 - Per ogni prova	cad.	1	181.93	181.93	05/12/2017	05/12/2017	1
<input type="checkbox"/> Preparazione del campione di reti o tralicci elettrosaldati da sottoporsi a prove di laboratorio. - Per ogni cam(Importo: 22.89)								
20.17.09	Preparazione del campione di reti o tralicci elettrosaldati da sottoporsi a prove di laboratorio. - Per ogni campione	cad.	1	22.89	22.89	05/12/2017	05/12/2017	1
<input type="checkbox"/> Opere provvisorie e di sicurezza(Importo: 4 107.19)								
<input type="checkbox"/> Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con manicotto : lunghezza 20 m(Importo: 1 003.98)								
23.01.04.04.02	Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con manicotto : lunghezza 20 m	cad.	6	167.33	1 003.98	15/10/2018	16/10/2018	2
<input type="checkbox"/> Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con manicotto : lunghezza 10 m(Importo: 401.60)								
23.01.04.04.01	Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con manicotto : lunghezza 10 m	cad.	4	100.40	401.60	15/10/2018	15/10/2018	1
<input type="checkbox"/> Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vite 30 m)(Importo: 2 424.69)								
23.01.04.02	Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vite 30 m)	cad.	29	83.61	2 424.69	15/10/2018	15/10/2018	1
<input type="checkbox"/> Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 p ... ione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di a(Importo: 130.64)								
23.01.04.05	Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 p ... ione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.	cad.	2	65.32	130.64	16/10/2018	16/10/2018	1
<input type="checkbox"/> Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbitori ... oraggio per impalcature e moschettone - Lunghezza:(Importo: 146.28)								
23.01.04.12	Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbitori ... oraggio per impalcature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m.	cad.	2		146.28	16/10/2018	16/10/2018	1

